

Мероприятия
федерального автономного учреждения «РосКапСтрой», реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг

№ п/п	Наименование мероприятия	Нормативный правовой акт, (программа) иной документ, которым предусмотрено проведение мероприятия	Ответственные исполнители, соисполнители	Срок реализации	Планируемые результаты влияния мероприятия на повышение значения показателя доступности	Выполнение мероприятий				
						2015г.	1 кв.2016г	2 кв.2016г	3 кв.2016г	4 кв.2016г
Раздел I. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры (подвижного состава, транспортных средств, связи и информации), включая оборудование объектов необходимыми приспособлениями						2015г.	1 кв.2016г	2 кв.2016г	3 кв.2016г	4 кв.2016г
1.1	Создание электронной версии официального сайта Учреждения для слабовидящих и слабослышащих	ГОСТ Р 52872-2012 «Интернет-ресурсы» Требования доступности для инвалидов по зрению	IT-подразделение	IV квартал 2015 года	Выполнено	Выполнено	Выполнено	Выполнено	Выполнено	Выполнено
1.2	Сопровождение размещаемых на официальном сайте видеороликов субтитрами	ГОСТ Р 52872-2012 «Интернет-ресурсы» Требования доступности для инвалидов по зрению	IT-подразделение	IV квартал 2015 года	Запланировано в IV кв.2016г	Не выполнено в связи с невыполнением мероприятий раздела II.	Не выполнено в связи с невыполнением мероприятий раздела II.	Запланировано в IV кв.2016г	Не выполнено в связи с невыполнением мероприятий раздела II.	Выполнено
1.3	Подборка типа внутреннего оборудования и	5.4 СП 59.13330.2012	Управление	IV квартал	Запланировано на III кв. 2018г.	Внесено в	Запланировано на III кв. 2018г.	Запланировано на III кв. 2018г.	Запланировано на III кв. 2018г.	Запланировано на III кв. 2018г.

	устройств, используемых МГН, аудиовизуальных информационных систем	5.5 СП 59.13330.2012	делами	2015 года – IV квартал 2018 года	Первый этап 2016 год: подбор типа внутреннего оборудования, используемого МГН, и его размещения в здании и помещениях Второй этап 2017 год: Разработка проекта Третий этап 2018 год: Монтаж внутреннего оборудования, используемого МГН.	план организационных мероприятий предприятия на 2016 год	Первый этап 2016 год: Ведется работа по подбору типа внутреннего оборудования, используемого МГН, и его размещения в здании и помещениях	Первый этап 2016 год: подбор типа внутреннего оборудования, используемого МГН, и его размещения в здании и помещениях Второй этап 2017 год: Разработка проекта Третий этап 2018 год: Монтаж внутреннего оборудования, используемого МГН.	Первый этап 2016 год: Ведется работа по подбору типа внутреннего оборудования, используемого МГН, и его размещения в здании и помещениях	Первый этап 2016 год: Выполнено - тип внутреннего оборудования определен, используемого МГН, и его размещения в здании и помещениях Второй этап 2017 год: Разработка проекта Третий этап 2018 год: Монтаж внутреннего оборудования, используемого МГН.
Раздел II. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг с учетом имеющихся у них нарушенных функций организма, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию объектами и услугами										
2.1	Проработка и реализация возможности оснащения здания в соответствии с требованиями строительных норм и правил (СП) по обеспечению доступности для инвалидов и других маломобильных	Свод правил СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»		III квартал 2015 года – IV квартал 2018 года						

<p>групп населения:</p> <p>- организация парковки для инвалидов через Управление развития дорожно-транспортной инфраструктуры Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры г. Москвы;</p>	4.2.1.	Управление делами		Запланировано на IV кв.2016кв. Первый этап 2016 год III кв.: Разработан проект	Не выполнено в 2015 году в связи с отсутствием финансирования и планируемой реорганизацией предприятия	Показатель не достигнут в связи с тем, что выполнение первого этапа запланировано на 2016 год III кв.: Разработка и согласование проекта	Запланировано на IV кв.2016кв. Первый этап 2016 год III кв.: Разработан проект	Показатель не достигнут в связи с тем, что выполнение первого этапа запланировано на 2016 год III кв.: Разработан проект	Выполнено фотоматериал прилагается		
	СП 59.13330.2012			(См. Приложение)						Второй этап 2016 год IV кв.: Устройство парковки для МГН.	Второй этап 2016 год IV кв.: Устройство парковки для МГН.
	4.2.4			СП 59.13330.2012						4.2.6	СП 59.13330.2012
<p>-установка кнопки вызова сотрудника охраны, телефона и специального оборудования для инвалидов;</p>	5.1.3- 5.1.16	Управление делами		Запланировано на IV кв.2016г Первый этап 2016 год III кв.: Разработан и согласован проект	Не выполнено в 2015 году в связи с отсутствием финансирования и планируемой реорганизацией предприятия	Показатель не достигнут в связи с тем, что выполнение первого этапа запланировано на 2016 год III кв.: Разработка и согласование проекта	Запланировано на IV кв.2016г Первый этап 2016 год III кв.: Разработан и согласован проект	Показатель не достигнут в связи с тем, что выполнение первого этапа запланировано на 2016 год III кв.: Разработка и согласование проекта	Выполнено		
	СП 59 13330.2012			Второй этап 2016 год IV кв.: Монтаж оборудования для МГН.						Второй этап 2016 год IV кв.: Монтаж оборудования для МГН.	
<p>- оборудование входной площадки, входных дверей в зоне маршрута перемещений</p>	5.1.8	Управление делами		Выполнено	Выполнено	Выполнено	Выполнено	Выполнено	Выполнено		
СП 59 13330.2012											

МГН;				Утверждение регламента перенесено на IV кв. 2016г. Идет согласование со структурными подразделениями и	Не выполнено в 2015 году в связи с планируемой реорганизацией предприятия	Показатель не достигнут в связи с доработкой регламента	Утверждение регламента перенесено на IV кв. 2016г. Идет согласование со структурными подразделениями	Утверждение регламента перенесено на III кв. 2016г. Идет корректировка регламента	Выполнено Приказ №02/05-167 от 24.10.2016 (см. приложение)
- организация оформления заявки и процедуры выписки пропуска и вызова охранника с сопровождающими;	«Положение о пропускном и внутриобъектовом режиме» Учреждения	Управление делами							
- оборудование путей движения в здании для обеспечения доступности МГН;	5.2.1- 5.2.4 СП 59 13330.2012 5.2.7 СП 59.13330.2012	Управление делами		Запланировано на IV кв. 2016г. Ведется работа по дислокации движения МГН в здании	Не выполнено в 2015 году в связи с отсутствием финансирования и планируемой реорганизацией предприятия	Показатель не достигнут ведется работа по дислокации движения МГН в здании	Запланировано на IV кв. 2016г. Ведется работа по дислокации движения МГН в здании	Не достигнут запланировано на IV кв. 2016г. Ведется работа по дислокации движения МГН в здании	Выполнено
- оборудование лестниц и пандусов;	5.2.9 СП 59.13330.2012 5.2.10 СП 59.13330.2012 5.2.13 СП 59.13330.2012	Управление делами		Запланировано устройство пандуса на IV кв. 2016г.	Не выполнено в 2015 году в связи с отсутствием финансирования и планируемой реорганизацией предприятия	Не достигнут. Запланировано устройство пандуса на IV кв. 2016г.	Запланировано устройство пандуса на IV кв. 2016г.	Не достигнуто устройство пандуса на IV кв. 2016г.	Выполнено (см. Приложение)
- оборудование лифта устройствами с	5.2.17 СП 59.13330.2012	Управление делами		В связи с тем, что оборудованное	В связи с тем, что оборудованно	В связи с тем, что оборудованное	В связи с тем, что	В связи с тем, что оборудованное	В связи с тем, что оборудованное помещение для

пространственно - рельефными указателями;	5.2.20 СП 59.13330.2012	ние делами		помещение для МГН находится на 1 этаже здания оборудование лестниц не требуется.	е помещение для МГН находится на 1 этаже здания оборудование лестниц не требуется.	помещение для МГН находится на 1 этаже здания оборудование лестниц не требуется.	оборудованное помещение для МГН находится на 1 этаже здания оборудование лестниц не требуется.	помещение для МГН находится на 1 этаже здания оборудование лестниц не требуется.	МГН находится на 1 этаже здания оборудование лестниц не требуется.	
	5.2.23-5.2.26 СП 59.13330.2012			Не требуется, лифты отсутствуют	Не требуется, лифты отсутствуют	Не требуется, лифты отсутствуют	Не требуется, лифты отсутствуют	Не требуется, лифты отсутствуют	Не требуется, лифты отсутствуют	Не требуется, лифты отсутствуют
	5.2.31 СП 59.13330.2012									
- обеспечение безопасности инвалидов и других МГН, оборудование путей эвакуации;	5.3-5.9 СП 59.13330.2012	Управле ние делами		Запланировано на IV кв. 2016г. Ведется работа по дислокации движения МГН в здании	Не выполнено в 2015 году в связи с отсутствием финансирован ия и планируемой реорганизац ией предприятия	Не достигнут запланировано на IV кв. 2016г. Ведется работа по дислокации движения МГН в здании	Запланировано на IV кв. 2016г. Ведется работа по дислокации движения МГН в здании	Не достигнут запланировано на IV кв. 2016г. Ведется работа по дислокации движения МГН в здании	Выполнено	
	5.3.1-5.3.3 СП 59.13330.2012									
	5.3.6 СП 59.13330.2012									
- обеспечение санитарно- бытовых условий, оборудование санузлов для инвалидов на первом этаже в секторе приемки документации, на втором этаже вместо помещения для технического	5.3.9 СП 59.13330.2012	Управле ние делами		Запланировано на IV кв. 2016г. Первый этап 2016 год III кв.: Проект разработан и согласован	Не планировалос ь	Не достигнут, ведется работа по разработке и согласование проекта	Запланировано на IV кв. 2016г. Первый этап 2016 год III кв.: Проект разработан и согласован	Запланировано на IV кв. 2016г. Первый этап 2016 год III кв.: Разработка и согласование проекта	Выполнено Устройство санузла и монтаж оборудования для МГН на первом этаже.	
	7.1.13. СП 59.13330.2012									
	7.1.9 СП 59.13330.2012									
	8.1.			Второй этап 2016 год IV кв.: Устройство санузла и			Второй этап 2016 год IV кв.: Устройство санузла и	Второй этап 2016 год IV кв.: Фотоматериал прилагается		

	<p>персонала;</p> <p>- оснащение рабочих мест для инвалидов в соответствии с индивидуальной программой реабилитации;</p> <p>-оснащение здания системой противопожарной сигнализации оповещения с дублирующими световыми устройствами, информационно о табло</p>	<p>СП 59.13330.2012</p> <p>Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»</p>	<p>Управление делами</p> <p>Управление делами</p>		<p>монтаж оборудования для МГН на первом этаже.</p> <p>Не требуется</p> <p>Рабочих инвалидов нет</p> <p>Запланировано на III кв. 2018г.</p> <p>Первый этап 2016 год: подбор типа внутреннего оборудования, используемого МГН, и его размещения в здании и помещениях</p> <p>Второй этап 2017 год: Разработка проекта</p> <p>Третий этап 2018 год: Монтаж внутреннего оборудования, используемого</p>	<p>Не требуется</p> <p>Рабочих инвалидов нет</p> <p>Не планировалось</p>	<p>Не требуется</p> <p>Рабочих инвалидов нет</p> <p>Запланировано на III кв. 2018г.</p> <p>Не достигнуто ведется работа по первому этапу</p> <p>Первый этап 2016 год: подбор типа внутреннего оборудования, используемого МГН, и его размещения в здании и помещениях</p>	<p>монтаж оборудования для МГН на первом этаже.</p> <p>Не требуется</p> <p>Рабочих инвалидов нет</p> <p>Запланировано на III кв. 2018г.</p> <p>Первый этап 2016 год: подбор типа внутреннего оборудования, используемого МГН, и его размещения в здании и помещениях</p> <p>Второй этап 2017 год: Разработка проекта</p> <p>Третий этап 2018 год: Монтаж внутреннего оборудования, используемого МГН.</p>	<p>Устройство санузла и монтаж оборудования для МГН на первом этаже.</p> <p>Не требуется</p> <p>Рабочих инвалидов нет</p> <p>Запланировано на III кв. 2018г.</p> <p>Не достигнуто ведется работа по первому этапу</p> <p>Первый этап 2016 год: подбор типа внутреннего оборудования, используемого МГН, и его размещения в здании и помещениях</p>	<p>Не требуется</p> <p>Рабочих инвалидов нет</p> <p>Запланировано на III кв. 2018г.</p> <p>Первый этап 2016 год: Выполнено - тип внутреннего оборудования определен, используемого МГН, и его размещения в здании и помещениях</p> <p>Второй этап 2017 год: Разработка проекта</p> <p>Третий этап 2018 год: Монтаж внутреннего оборудования, используемого</p>
--	---	---	---	--	---	--	--	--	---	---

					МГН.					МГН.
2.2	Подготовка расчетов потребности финансовых средств, необходимых для выполнения работ, предусмотренных в п. 2.1 плана мероприятий, внесение изменений в план финансово-хозяйственной деятельности	Техническое задание, смета, план финансово-хозяйственной деятельности учреждения	Управление делами Финансово-экономическое управление	III квартал 2015 года	Перенесено на IV кв. 2016г. Ведется работа по корректировке сметной документации. Ориентировочная стоимость мероприятий 1 200 000 руб.	Не выполнено в 2015 году в связи с отсутствием финансирования и планируемой реорганизацией предприятия	Не достигнуто. Запланировано на III кв. 2016г.	Перенесено на IV кв. 2016г. Ведется работа по корректировке сметной документации. Ориентировочная стоимость мероприятий 1 200 000 руб.	Не достигнуто. Запланировано на III кв. 2016г.	Мероприятия 2016 года выполнены за счет привлеченных средств. Стоимость мероприятий 700 000 руб.
Раздел III. Мероприятия по инструктированию или обучению специалистов, работающих с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением для них объектов, услуг, и оказанием помощи в их использовании или получении (доступу к ним)										
3.1	Выявление участков предоставления услуг, на которых наиболее востребована ситуационная помощь инвалидам и другим маломобильным группам населения и определение категорий работников, задействованных на таких участках для рассмотрения вопроса о возможности	7.1.13 СП 59.13330.2012 Учебные пособия для проведения обучения сотрудников Учреждения	Управление делами	III квартал 2015 года	Выполнено	Отсутствие в 2015 году свободных помещений	Выполнено Комиссионный акт обследования по выявлению участка (помещения) предоставлены услуги для МГН представлен в МинСтрой	Выполнено	Выполнено	Выполнено

	подготовки персонала к работе с инвалидами									
3.2	Организация инструктирования сотрудников Учреждения по вопросам оказания услуг инвалидам и другим маломобильным группам населения	Учебные пособия для проведения обучения сотрудников Учреждения	Управление делами	III-IV квартал 2015 года	Выполнено	Выполнено Копии документов прилагаем	Выполнено в I квартале 2016г. Копии документов прилагаем	Выполнено	Выполнено	Выполнено